



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 10/06.03.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 74/2023

Θέμα 18^ο Η.Δ. «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε **τακτική μεικτή** συνεδρίαση (δια φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, ύστερα από την υπ' αριθμ. **11903/02-03-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

- . Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
- . Ζαχαριάς Σπυριδών
- . Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 9^{ου} ΘΗΔ
- . Μπίτζιος Δημήτριος, μέσω τηλεφώνου
- . Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
- . Πούρος Γεώργιος
- . Πνευματικός Αλέξανδρος
- . Μελέτης Χρήστος
- . Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, μέσω τηλεφώνου
- 0. Μπουρσέ Ηλίας
- 1. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 17^{ου} ΘΗΔ
- 2. Ζώγκος Ανδρέας, μέσω τηλεδιάσκεψης
- 3. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
- 4. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, μέσω τηλεδιάσκεψης
- 5. Κεφάλας Σταύρος
- 6. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
- 7. Σταυρέλης Νικόλαος
- 8. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
- 9. Μουρούτσος Γεώργιος
- 0. Κονδύλης Μαρίνος, μέσω τηλεφώνου, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 15^{ου} ΘΗΔ
- 1. Δόντης Μιχαήλ
- 2. Λαμπρινός Παναγιώτης
- 3. Πιέτρης Γεώργιος, μέσω τηλεφώνου
- 4. Πλατής Σπυριδών, μέσω τηλεφώνου, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 10^{ου} ΘΗΔ
- 5. Κορδύσης Χρήστος, μέσω τηλεφώνου
- 6. Πιέτρης Τιμολέων, μέσω τηλεφώνου αποσυνδέθηκε στο τέλος του 15^{ου} ΘΗΔ
- 7. Δαγκοπούλου-Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
- 8. Γκερζελής Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 15^{ου} ΘΗΔ και επανήλθε στο τέλος του 31^{ου} ΘΗΔ

ΑΠΟΝΤΑ

- . Κόλλια Κωνσταντίνα, μέσω τηλεφώνου από το τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
 - . Καρσιώτης Παναγιώτης μέσω τηλεφώνου από το τέλος του 4^{ου} ΘΗΔ, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 10^{ου} ΘΗΔ και επανασυνδέθηκε στο τέλος του 16^{ου} ΘΗΔ
 - . Μανωλάκης Δημήτριος
 - . Καλλίρης Πελοπίδας
 - . Τζέκου Παρασκευή
- οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- . Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
- . Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
- . Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
- . Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

- . Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
- . Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
- . Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
- . Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιμοδίου
- . Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
- . Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
- . Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
- . Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
- . Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
- 0. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
- 1. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
- 2. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
- 3. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
- 4. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
- 5. Μπαζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
- 6. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
- 7. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
- 8. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
2. Την αριθμ. 5/2022 μελέτη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 430.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
3. Την αριθμ. 31/415/2022 (ΑΔΑ: ΩΜ4ΜΩΛ7-ΩΑ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ' αριθμ. 5/2022 μελέτης και ορίζει την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
4. Την αριθμ. 33/449/2021 (ΑΔΑ: 9ΜΞΕΩΛ7-ΑΣΙ) περί έγκρισης του από 19-7-2022 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 42793/28.9.2022 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV011323085) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 408.515,22€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δύο (2) μήνες από την υπογραφή της,
6. Την υπ. αριθμ. 48487/24-10-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
7. Την αριθμ. 53/707/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 22SYMV011667022) (ΑΔΑ 6Η15ΩΛ7-2ΜΠ)περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου
8. Την αριθμ. πρωτ. 6933/07-02-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες,
9. Την αριθμ. πρωτ. 9484/17-02-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ».

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **42793/28-9-2022** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **05/2022** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την **28/11/2022**.

Με την αριθ. 53/707/2022 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής η προθεσμία του έργου παρατάθηκε έως τις 28-02-2023.

Με την αρ. 6933/07-02-2023 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση των νομικών ενεργειών που αφορούν την διέλευση του δικτύου ομβρίων από ιδιωτική έκταση μετά και την προφορική αποδοχή του ιδιώτη.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και την 28-05-2023.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 6933/07-02-2023 αίτηση της εταιρείας Πιστεύος Α.Ε.>> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 9484/17.02.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της με αριθμό πρωτοκόλλου 42793/28-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011323085) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 430.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 5/2022) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 28-05-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **10 / 74 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10- 03 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής