



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης 376/2019

**Θέμα 20<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018”»**

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ’ αριθμ. **32758/20-09-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 2<sup>ου</sup> ΘΗΔ
11. Κεφάλας Σταύρος
12. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 13<sup>ου</sup> ΘΗΔ
13. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14. Ζώγκος Ανδρέας
15. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα
16. Μπουρσέ Ηλίας
17. Σταυρέλης Νικόλαος
18. Στριμενοπούλου Γεωργία
19. Μουρούτσος Γεώργιος
20. Καρασάββας Ιωάννης
21. Κονδύλης Μαρίνος
22. Δόντης Μιχαήλ
23. Μανωλάκης Δημήτριος
24. Λαμπρινός Παναγιώτης
25. Πιέτρης Τιμολέων
26. Ασημακόπουλος Μάριος
27. Τζέκου Παρασκευή
28. Γκερζελής Ιωάννης

#### ΑΠΟΝΤΑ

1. Καλλίρης Πελοπίδας
2. Κορδώσης Χρήστος
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
4. Πιέτρης Γεώργιος
5. Πλατής Σπυρίδων

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκαπέντε (15) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Ζούζας Αναστάσιος -Στεφανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος- Σολομού
4. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
7. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
13. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
15. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων - Άσσου
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικών
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιμοδίου
7. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και για το 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018”», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. την αριθ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100008 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στον Δήμο Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018»
2. την με αριθμ.5/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π. Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ,
3. την αριθμ. πρωτ. 7279/5-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Σολυγείας και Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29<sup>ης</sup> -9-2018 με ισχύ της απόφασης μέχρι την 29-3-2019.
4. την αριθμ. 1948/19-3-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Σολυγείας και Δ.Ε. Σαρωνικού» έως την 29-8-2019.
5. την αριθμ. 15/151/11.4.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2(γ) και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
6. το από 17/04/2019 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης.
7. την αριθμ. 17/157/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 17-4-2019 πρακτικού της Ε.Α σύναψης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
8. την αριθμ. 442/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου
9. την με αριθμ. πρωτ. 20565/2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 532.257,83 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης την 29-8-2019.

10. την υπ' αριθ. πρωτ. 25831/2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 29/11/2019,
11. την με αριθμ. πρωτ. 5603/7-8-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Κορινθίων , της Δ.Ε. Σαρωνικού και της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έως και 29-11-2019
12. το με αρ. πρωτ. ΦΠΡ10/4240/09-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
13. Την από 17-9-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Η Εργοληπτική Επιχείρηση «Π.Σ. ΚΕΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 20565/18-6-2019 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 5/2019 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

Η σύμβαση καθόρισε για την ολοκλήρωση του έργου χρόνο περαίωσης την 29/8/2019 (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

Η ανάδοχος με την αριθμ. πρωτ. 25831/2019 αίτηση ζήτησε παράταση προθεσμίας τριών μηνών ήτοι μέχρι 29-11-2019.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με την αριθμ. 5603/2019 απόφαση του παράτεινε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 29-11-2019.

Για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται αναγκαία η παράταση μέχρι 29/11/2019 και γίνεται χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>

Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης δήλωσε ότι απέχουμε, επειδή το έργο ανατέθηκε με απ' ευθείας ανάθεση , αποκλείοντας Κορινθιακές Επιχειρήσεις, υποτίθεται για έκτακτες ανάγκες και μέχρι σήμερα δεν εκτελέστηκε , ούτε υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Οι κ.κ. :1. Σταυρέλης Νικόλαος, 2. Μουρούτσος Γεώργιος, 3. Μανωλάκης Δημήτριος, 4. Δόντης Μιχαήλ, 5. Καρασάββας Ιωάννης και 6. Λαμπρινός Παναγιώτης δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία. Οι κ.κ. Κονδύλης Μαρίνος και Στριμενοπούλου Γεωργία βρίσκονται εκτός αιθούσης. Η κα Τζέκου Παρασκευή έδωσε Λευκή ψήφο)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018**», εργολαβίας «Π. Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι τις 29-11-2019 χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α **27/376/2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
Κόρινθος 10- 10 -2019  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ**