



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **28/14.10.2019** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **412/2019**

Θέμα 19° Η.Δ.: «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **14η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **35502/10-10-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (30) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο μέσον του 3^{ου} ΘΗΔ
11. Ταγαράς Βασίλειος,
12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να αποχώρησε στο τέλος του 28^{ου} ΘΗΔ
13. Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 28^{ου} ΘΗΔ
14. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα, αποχώρησε στο τέλος του 7^{ου} ΘΗΔ
15. Μπουρσέ Ηλίας
16. Σταυρέλης Νικόλαος
17. Μουρούτσος Γεώργιος
18. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 5^{ου} ΘΗΔ
19. Κονδύλης Μαρίνος
20. Δόντης Μιχαήλ
21. Μανωλάκης Δημήτριος
22. Καλλίρης Πελοπίδας
23. Κορδώσης Χρήστος
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πιέτρης Γεώργιος
26. Πλατής Σπυρίδων
27. Πιέτρης Τιμολέων
28. Ασημακόπουλος Μάριος
29. Τζέκου Παρασκευή, αποχώρησε στο μέσον του 1^{ου} ΘΗΔ
30. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε μετά το τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
2. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε μετά την έναρξη συνεδρίασης
3. Στριμενοπούλου Γεωργία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκαπέντε (15) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -΄Ασσου
4. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
5. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
8. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
10. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
11. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
12. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
15. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ζούζας Αναστάσιος -Στεφανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
7. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. την αριθμ. 54/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 74.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2. την αριθμ. 6/59/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την αριθμ. 17/159/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 12/3/2019 Πρακτικού της .Ε.Δ. του έργου,
4. την αριθ. 21/240/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανακήρυξης αναδόχου,
5. την υπ' αριθ. πρωτ. 23048/2019 σύμβαση εκτέλεσης έργου ποσού 38.103,41€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
6. την υπ' αριθ. πρωτ. 34505/03-10-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο μήνες,
7. την αριθ. πρωτ. 35060/08-10-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα Αγγελική Αλεξοπούλου και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η εργοληπτική εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 23048/2019 συμβάσεως (ΑΔΑΜ: 19SYMN005225528) ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 54/2018 της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κορινθίων.

Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία τεσσάρων (04) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 04-07-2019 και λήξη την 04-11-2019.

Με την υπ' αριθ. Πρωτ. 34505/03-10-2019 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση προθεσμίας δύο (2) μηνών.

Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου και γίνεται με αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018 όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», εργολαβίας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», μέχρι τις 04-01-2020 με αναθεώρηση τιμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 28 / 412 / 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 31- 10 -2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ