



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **32/03.12.2019** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **498/2019**

Θέμα 12^ο Η.Δ.: «Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **3η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **43015/29-11-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος -Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΗΔΘ
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος
8. Καρσιώτης Παναγιώτης
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
11. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1^ο ΗΔΘ
12. Ζώγκος Ανδρέας -Αντιπρόεδρος
13. Ραντίσα -Βασιλάκου Μαρίνα
14. Μπουρσέ Ηλίας
15. Σταυρέλης Νικόλαος
16. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
17. Μουρούτσος Γεώργιος
18. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 15^{ου} ΗΔΘ
19. Μανωλάκης Δημήτριος
20. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 1^ο ΗΔΘ
21. Δόντης Μιχαήλ
22. Λαμπρινός Παναγιώτης
23. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 7^ο ΗΔΘ
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ασημακόπουλος Μάριος
28. Τζέκου Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΑ

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 7^{ου} ΗΔΘ
3. Καλλίρης Πελοπίδας
4. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 5^{ου} ΗΔΘ
5. Γκερζελής Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατέσσερις (14) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων - Άσσου
4. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
5. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
3. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
6. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
8. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. την αριθ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100008 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»
2. την με αριθμ.5/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π. Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ,
3. την αριθμ. πρωτ. 7279/5-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Σολυγείας και Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29^{ης} -9-2018 με ισχύ της απόφασης μέχρι την 29-3-2019.
4. την αριθμ. 1948/19-3-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Σολυγείας και Δ.Ε. Σαρωνικού» έως την 29-8-2019.
5. την αριθμ. 15/151/11.4.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2(γ) και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
6. το από 17/04/2019 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβαση.
7. την αριθμ. 17/157/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 17-4-2019 πρακτικού της Ε.Α σύναψης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
8. την αριθμ. 442/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου
9. την με αριθμ. πρωτ. 20565/2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 532.257,83 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης την 29-8-2019.
10. την υπ' αριθ. πρωτ. 25831/2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 29/11/2019,
11. την με αριθμ. πρωτ. 5603/7-8-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Κορινθίων , της Δ.Ε. Σαρωνικού και της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έως και 29-11-2019

12. το με αρ. πρωτ. ΦΠΡ10/4240/09-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
13. την αριθ. 376/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
14. τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και την Συνοπτική Επιμέτρηση που τον συνοδεύει
15. την αριθ. 406/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.
16. την αριθ. πρωτ. 7818/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της κήρυξης έκτακτης ανάγκης στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού
17. την αριθ. πρωτ. 38393/2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
18. την από 26-11-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
- << Η Εργοληπτική Επιχείρηση «Π.Σ. ΚΕΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με την αριθμ. πρωτοκόλλου 20565/18-6-2019 σύμβαση, μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος για την οποία είχε συνταχθεί η αριθμ. 5/2019 μελέτη της Τ.Υ. προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 750.000,00€ ΕΥΡΩ με συμβατικό χρόνο περαίωσης μέχρι 29/08/2019.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 35% των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη.

Ο Δήμος Κορινθίων με την αριθ. 27/376/25-9-2019 απόφασή του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 29-11-2019.

Ο ανάδοχος με την αριθ. 38393/30-10-2019 εμπρόθεσμη αίτησή του προς τον Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 6 μήνες, λόγω καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις) λόγω του ότι οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι διάσπαρτες σε πολλά σημεία και λόγω προβλημάτων στην ομαλή χρηματοδότηση του έργου .

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ' όψιν :

α) της διατάξεις του Ν 4412/2016 άρθρο 147 παρ 8^α και το άρθρο 156 και το γεγονός ότι κατά τους χειμερινούς μήνες είναι δύσκολη έως αδύνατη η εκτέλεση ασφαλικών εργασιών και γενικώς εργασιών οδοποιίας, το ότι προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες σε πολλά σημεία των Δ.Ε. Σαρωνικού και Δ.Ε. Σολυγείας και την αριθ. πρωτ. 7818/22-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατείνεται η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης της Δ.Ε. Σαρωνικού και της Δ.Ε. Σολυγείας μέχρι 02-3-2020 .

προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση ήτοι μέχρι 02-3-2020 για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.

Στοιχεία του έργου :

Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού :	18-06-2019
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού :	18-06-2019
Προθεσμία εκτέλεσης έργου :	29-08-2019
Λήξη 1 ^{ης} παράτασης έργου :	29-11-2019

Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>

Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης δήλωσε ότι απέχουμε, επειδή το έργο ανατέθηκε με απ' ευθείας ανάθεση , αποκλείοντας Κορινθιακές Επιχειρήσεις, υποτίθεται για έκτακτες ανάγκες και μέχρι σήμερα δεν εκτελέσθηκε , ούτε υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Οι κ.κ. :1. Σταυρέλης Νικόλαος, 2. Μουρούτσος Γεώργιος, 3. Μανωλάκης Δημήτριος, 4. Δόντης Μιχαήλ, 5.Λαμπρινός Παναγιώτης, 6. Κονδύλης Μαρίνος και 7. Στριμενοπούλου Γεωργία δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία. Η κα Τζέκου Παρασκευή έδωσε Λευκή ψήφο)

Παρατείνει τη προθεσμία περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018», εργολαβίας «Π.Σ. ΚΕΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι τις 02-03-2020, με αναθεώρηση τιμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **32 / 498 / 2019**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 - 01 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής