



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **32/03.12.2019** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **499/2019**

Θέμα 13^ο Η.Δ.:Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **3η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **43015/29-11-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος -Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΗΔΘ
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος
8. Καρσιώτης Παναγιώτης
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
11. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1^ο ΗΔΘ
12. Ζώγκος Ανδρέας -Αντιπρόεδρος
13. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
14. Μπουρσέ Ηλίας
15. Σταυρέλης Νικόλαος
16. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
17. Μουρούτσος Γεώργιος
18. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 15^{ου} ΗΔΘ
19. Μανωλάκης Δημήτριος
20. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 1^ο ΗΔΘ
21. Δόντης Μιχαήλ
22. Λαμπρινός Παναγιώτης
23. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 7^ο ΗΔΘ
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ασημακόπουλος Μάριος
28. Τζέκου Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΑ

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 7^{ου} ΗΔΘ
3. Καλλίρης Πελοπίδας
4. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 5^{ου} ΗΔΘ
5. Γκερζελής Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατέσσερις (14) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων - Άσσου
4. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
5. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιίου
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιορορίου
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
3. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
5. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
6. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
8. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο **Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων»**, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. την αριθμ. 68/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 2.360.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2. την αριθμ. 33/490/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και επανακαθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την αριθμ. 3/14/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού του έργου,
4. την αριθ. 11/184/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου & την αριθμ. 94062/8-6-18 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Υ. & Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,
5. την αριθμ. 260/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου ,
6. τη υπ' αριθ. πρωτ. 22932/12-07-2018 σύμβαση εκτέλεσης έργου ποσού 1.047.298,23€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
7. την αριθμ. 310/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-10-2019
8. την υπ' αριθ. πρωτ. 33739/27-09-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 18.04.2020
9. την από 26-11-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η Εργοληπτική επιχείρηση GEOGEONESIS A.E., με την αριθμ. πρωτοκόλλου 22932/12-07-2018 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για την οποία έχει συνταχθεί η αριθμ. 68/2017 μελέτη της Τ.Υ., προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 2.360.000 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 12-01-2019.

Στις 21-01-2019 οι εργασίες στο εν λόγω έργο διακόπηκαν με το αριθμ. 2334/2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας μετά την αριθμ. ΓΠ 60/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, μετά από προσφυγή κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Με το αριθμ. 13039/11-04-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας δόθηκε εντολή συνέχισης των εργασιών.

Στις 17-04-2019 με το αριθμ. 13727/2019 έγγραφό μας διακόπηκαν εκ νέου οι εργασίες μετά την αριθμ. ΑΝ 19/16-04-2019 προσωρινή νέα διαταγή του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

Με το αριθμ. 16457/10-05-2019 έγγραφό μας δόθηκε νέα εντολή στον ανάδοχο για την συνέχιση των εργασιών μετά την αριθμ. Ν 23/2019 νέα απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

Ο Δήμος Κορινθίων με την αριθμ. 310/6-08-2019 απόφασή του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-10-2019.

Ο ανάδοχος με την αριθμ. 33739/27-09-2019 εμπρόθεσμη αίτησή του προς το Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 18-04-2020 λόγω των συνεχών διακοπών και επανενάρξεων των εργασιών (επειδή ήταν αδύνατο με τις συνθήκες αυτές να προγραμματισθεί ομαλά η εκτέλεση εργασιών), αλλά και λόγω καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες (λόγω των έντονων βροχοπτώσεων), αλλά και λόγω αναγκαιότητας σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, και λόγω δέσμευσης τμήματος του εργοταξίου για την εκτέλεση των εργασιών της γεφυροπλάστιγγας από άλλο συνεργείο και διαφορετικό ανάδοχο, προκειμένου να συνεχισθούν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ' όψιν:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8^α και το άρθρο 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 65% των εργασιών και όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι 18-04-2020 για να μπορέσουν να συνεχιστούν οι εργασίες στο έργο, να εγκριθεί ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και να ολοκληρωθεί το έργο.

Στοιχεία του έργου:

Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού:	12-07-2018
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού:	12-07-2018
Προθεσμία εκτέλεσης έργου :	6 Μήνες.
Λήξη συμβατικής προθεσμίας:	12-01-2019
Λήξη 1 ^{ης} παράτασης	30-10-2019>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία

(Μειοψηφούσης της κας Τζέκου Παρασκευής)

Παρατείνει τη προθεσμία περαίωσης του έργου **«Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων»**, εργολαβίας «GEOGEONESIS Α.Ε.», μέχρι τις 18-04-2020, με αναθεώρηση τιμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **32 / 499 / 2019**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 - 12 - 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής