



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 34/18.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 548/2019

Θέμα 5^ο Η.Δ.: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **45220/13-12-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο μέσον του 1^{ου} ΗΔΘ
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πούρος Γεώργιος
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο μέσον του 1^{ου} ΗΔΘ
10. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΗΔΘ
11. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
12. Μπουρσέ Ηλίας
13. Σταυρέλης Νικόλαος
14. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
15. Μουρούτσος Γεώργιος
16. Καρασάββας Ιωάννης
17. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 4^{ου} ΗΔΘ
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Δόντης Μιχαήλ
20. Λαμπρινός Παναγιώτης
21. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} ΗΔΘ
22. Παπαϊωάννου Ευάγγελος,
23. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} ΗΔΘ
24. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1^{ου} ΗΔΘ
25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ασημακόπουλος Μάριος, αποχώρησε στο τέλος του 8^{ου} ΗΔΘ
28. Τζέκου Παρασκευή
29. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3. Μελέτης Χρήστος,
4. Ζώγκος Ανδρέας - Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων- Άσσου
4. Ζούζας Γεώργιος
5. Καραμπέτσος Ιωάννης –Αγγελοκάστρου
6. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
12. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
3. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκεριζας
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιμοδίου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
7. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελη Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου του έργου, τα οποία έχουν ως εξής:

1. Την αριθμ. 33/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ » προϋπολογισμού 234.000,00 €,
2. Την αριθμ. 15/250/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για τον καθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. Την αριθμ. 27/426/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου,
4. Την αριθμ. 32/522/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανάδειξης αναδόχου,
5. την με αριθμ. πρωτ. 5642/2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» ποσού 107.271,42 €. με το ΦΠΑ, και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες,
6. Την αριθμ. 24/337/12-08-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Μ. 33/2018” μέχρι 31-12-2019.
7. Την αριθμ. πρωτ. 44120/09-12-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από την υπάλληλο κα. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικό Μηχανικό και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Έχοντας υπ’ όψιν :

-Την υπ. αριθμ. 5642/2019 σύμβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εκτελεί τις εργασίες του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ. αριθμ. 33/2018 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.

- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι 15-08-2019.
- Την υπ’ αριθμ. 337/12-08-2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων με την οποία παρατείνεται η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2019.
- Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 42560/27-11-2019 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30-06-2020.
- Το γεγονός ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τους χειμερινούς μήνες σε συνάρτηση με την φύση των εργασιών του έργου, δυσχέραναν την εκτέλεση εξωτερικών εργασιών καθώς και την καθυστέρηση που υπήρξε λόγω της αναγκαιότητας σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε

για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30-06-2020, με αναθεώρηση >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε. μέχρι 30-06-2020 με αναθεώρηση τιμών

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **34 / 548/ 2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 - 12 - 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής