



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **35/30.12.2019** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **567/2019**

**Θέμα 9<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “ Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου”»**

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **30η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ’ αριθμ. **46883/24-12-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

**Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:**

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Καρσιώτης Παναγιώτης
5. Πούρος Γεώργιος
6. Πνευματικός Αλέξανδρος
7. Κεφάλας Σταύρος,
8. Ταγαράς Βασίλειος
9. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
10. Μπουρσέ Ηλίας
11. Σταυρέλης Νικόλαος
12. Μουρούτσος Γεώργιος
13. Μανωλάκης Δημήτριος
14. Δόντης Μιχαήλ
15. Καλλίρης Πελοπίδας,
16. Παπαϊωάννου Ευάγγελος,
17. Κορδώσης Χρήστος
18. Πλατής Σπυρίδων
19. Ασημακόπουλος Μάριος,
20. Τζέκου Παρασκευή
21. Γκερζελής Ιωάννης

#### ΑΠΟΝΤΑ

1. Μπίτζιος Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ
3. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 9<sup>ου</sup> ΗΔΘ
5. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιπρόεδρος
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ
7. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Κονδύλης Μαρίνος
10. Λαμπρινός Παναγιώτης
11. Πιέτρης Τιμολέων, προσήλθε στο μέσον του 1<sup>ου</sup> ΗΔΘ
12. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2<sup>ου</sup> ΗΔΘ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Ζούζας Γεώργιος- Στεφανίου
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
5. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
6. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
7. Παπαχαράλαμπος Κων/νος –Αγ. Βασιλείου
8. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
9. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
10. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
11. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
12. Λίτσας Παναγιώτης- Κουταλά
13. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων-Άσσου
3. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκεριζας
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
6. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
7. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
8. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
9. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. την αριθμ. 21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 4.600,000,00 € με ΦΠΑ,
2. την αριθμ. 14/224/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την αριθμ. 19/312/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 28-06-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4. την αριθ. 25/396/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την αριθμ. 196796/11-10-2018 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε& Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
5. την αριθμ.629/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,
6. το αριθ. πρωτ. 42069/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 1.453.783,14€ (πλέον ΦΠΑ ) με προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
7. την υπ' αριθ. πρωτ. 37263/22-10-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες,
8. την από 29-10-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Ιωάννη Καραϊσκό και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 42069/2018 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 21/2018 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 30/11/2018 και λήξη 30/11/2019.

Με την αριθμ. 37263/22-10-2019 αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προς αποφυγή καθυστερήσεων είχε στείλει στην ανάδοχο έγγραφο για επιτάχυνση των εργασιών: αρ. πρωτ. 10882/2019, 12111/2019, 16064/2019 16286/2019, 18717/2019, 22777/2019.

Η ανάδοχος έχει επιδείξει σοβαρή παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων γεγονός που οδήγησε την Υπηρεσία σε αποστολή ειδικών προσκλήσεων (αρ. πρωτ. 15422/2019, 25321/2019). Η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση τετράμηνης παράτασης (1/3 της συμβατικής προθεσμίας) σε μία ένδειξη καλής πίστωσης και προκειμένου να δοθεί μία τελευταία ευκαιρία στην ανάδοχο να κινητοποιηθεί προ άμεση ανάληψη των ενεργειών που απαιτούνται για την προώθηση και την ολοκλήρωση του έργου. Σε περίπτωση που η ανάδοχος δεν προβεί στην ολοκλήρωση του έργου η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα κινήσει την διαδικασία έκπτωσης που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Μειοψηφούσης της κας Τζέκου Παρασκευής, Ο κ. Ασημακόπουλος Μάριος έδωσε λευκή ψήφο)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ**», εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ**», μέχρι τις 30-03-2020, με αναθεώρηση τιμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **35 / 567 / 2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
Κόρινθος, 02 - 01 - 2020  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Αντώνιος Κυριαζής**