



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **3/12.02.2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 14/2020

Θέμα 5^ο: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων»»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **12η** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **4219/07-02-2020** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε πριν το 2ΕΗΔΘ
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πούρος Γεώργιος
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Κεφάλας Σταύρος,
10. Ταγαράς Βασίλειος
11. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα-Αντιπρόεδρος
12. Μελέτης Χρήστος
13. Μπουρσέ Ηλίας
14. Σταυρέλης Νικόλαος
15. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
16. Μουρούτσος Γεώργιος
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Δόντης Μιχαήλ
20. Κονδύλης Μαρίνος
21. Καλλίρης Πελοπίδας
22. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
23. Πιέτρης Γεώργιος αποχώρησε πριν το 11ΗΔΘ
24. Πλατής Σπυρίδων
25. Κορδώσης Χρήστος αποχώρησε πριν το 11ΗΔΘ
26. Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε πριν το 2ΕΗΔΘ
27. Ασημακόπουλος Μάριος,
28. Τζέκου Παρασκευή
29. Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε πριν το 2ΕΗΔΘ

ΑΠΟΝΤΑ

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος
3. Καρασάββας Ιωάννης
4. Πιέτρης Τιμολέων προσήλθε πριν το 2ΘΕΗΔ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων-Άσσου
3. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
4. Καραμπέτσος Ιωάννης -Αγγελοκάστρου
5. Κίννας Νικόλαος - Ξυλοκέρizas
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
8. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
9. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου
10. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
11. Τζετζούμης Ιωάννης –Κόρφου
12. Παπαχαραλάμπους Κων/νος-Αγ. Βασιλείου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιμοδίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομού
4. Κελάμης Δημήτριος- Περιγιαλίου
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
6. Μποζίκης Κων/νος –Γαλατακίου
7. Πούλος Ανδρέας –Λεχαιίου
8. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Λίτσας Παναγιώτης - Κουταλά

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων»» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου του έργου, τα οποία έχουν ως εξής:

1. Την αριθμ. 48/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 193.248,75 €,
2. Την αριθμ. 22/360/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για τον καθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. Την αριθμ. 31/496/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης του από 29/10/2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου,
4. Την αριθμ. 38/606/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανακήρυξης αναδόχου,
5. την με αριθμ. πρωτ. 5643/2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» ποσού 92.759,41 €. με το ΦΠΑ, και προθεσμία περαιώσης δώδεκα (12) μήνες,
6. Την αριθμ. πρωτ. 2582/27-01-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κουϊνή, Πολιτικό Μηχανικό και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. δυνάμει της με Αριθ. Πρωτοκόλλου 5643/2019 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθ. 48/2018 μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 15/02/2020. Με την αριθμό 572/09-01-2020 εκπρόθεσμη αίτηση ζητά παράταση τριών (3) μηνών λόγω μη δυνατής εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας καιρικών συνθηκών και την σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.

Ο επιβλέπων του ως άνω έργου και η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών συμφωνεί με τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία αποδέχεται την αιτία της ζητούμενης παράτασης και εισηγείται η προθεσμία να είναι τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι και την 15/5/2020>> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Με την λευκή ψήφο της κας Τζέκου Παρασκευής)

Παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», εργολαβίας της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. μέχρι 15-5-2020 με αναθεώρηση τιμών.

Αφού έγινε η σύναξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **3 / 14 / 2020**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 02 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής