

**Αριθμός Πρακτικού 15**  
**Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων**  
**Της 31-3-2020**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5<sup>1</sup> του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 9871/27-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ..

**Α π ό ν τ ε ς**

1)Μπίτζιος Δημ., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 136<sup>η</sup>:** Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018**» έθεσε υπόψη των Μελών της επιτροπής τα κάτωθι:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην

- αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,
2. την αριθμ. πρωτ. 7186/4-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29<sup>ης</sup> -9-2018 με ισχύ της απόφασης μέχρι 29-3-2019,
  3. την αριθμ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί Έγκρισης δέσμευσης ποσού 3.000.000.,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και διάθεσης στο Δήμο για την υλοποίηση του έργου «αποκατάσταση ζημιών και οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018,
  4. την με αριθμ. 7/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29<sup>ης</sup> & 30<sup>ης</sup> /9/2018, προϋπολογισμού 850.000,00 €, με ΦΠΑ,
  5. την αριθμ. 2197/19-3-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-8-2019,
  6. την αριθμ. 15/152/11.4.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
  7. την αριθμ. 17/158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.),
  8. την με αριθμ. πρωτ. 20559/18-6-2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 606.983,95 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης 29-8-2019 (χρόνος λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Κορινθίων),
  9. την από 24-7-2019 (πρωτ. Δήμου 25515/25-7-2019) αίτηση της αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS A.E.περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 28-11-2019,
  10. την με αριθμ. πρωτ. 5817/7-8-2019 (πρωτ. Δήμου 27952/9-8-2019) απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-11-2019,
  11. το με αρ. πρωτ. ΦΠΡ10/4238/10-9-2019 (πρωτ. Δήμου 32656/20-9-2019) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας 1<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης του έργου,
  12. την αριθ. 374/2019 ΑΔΣ περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου,

13. την αριθ. 8409/22-11-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαιίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 02-3-2020,
14. την αριθ. πρωτ. 37662/2019 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου,
15. την αριθ. 32/496/2019 Α.Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 02-03-2020,
16. τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
17. το με αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/5789/02-12-2019 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του εν λόγω έργου,
18. το αριθμ. 36/28-11-2019 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου,
19. την αριθ. 562/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου,
20. την αριθ. πρωτ. 7531/2020 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
21. το με αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/1233/09-3-2020 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου,
22. την αριθ. πρωτ. 9378/18-3-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Καραϊσκό και κα. Θεοδοσίου Αναστασία και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :

<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η Εργοληπτική Επιχείρηση «GEOGENESIS A.E.», δυνάμει της υπ' αριθ. πρωτ. 20559/18-6-2019 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθ. μελέτης 7/2019 της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κορινθίων

Η σύμβαση καθόρισε για την ολοκλήρωση του έργου χρόνο περαίωσης την 29/8/2019 (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης). Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αριθ. 374/2019 και 496/2019 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση μέχρι 02/3/2020.

Η ανάδοχος με την αριθμ. πρωτ. 3568/2020 αίτηση ζήτησε παράταση προθεσμίας έως 02-9-2020.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με την αριθμ. 1084/2020 απόφαση του παρέτεινε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 31-8-2020.

Για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται η παράταση αναγκαία και αυτή που μπορεί να δοθεί είναι μέχρι 31/8/2020 και γίνεται χωρίς αναθεώρηση τιμών (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή >>.

Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι δεν θα ψηφίσει την παράταση, διότι το έργο δεν ανατέθηκε με διαφανή τρόπο και με συμφέρουσα έκπτωση για το Δήμο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαιίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού μελέτης

850.000,00 με Φ.Π.Α., εργολαβίας της «GEOGENESIS A.E.», μέχρι 31-8-2020, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, του Ν. 4623/2019 όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020)

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Μειοψηφούντος του κ. Σταυρέλη Νικόλαου)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018»** προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00 €, εργολαβίας της εργοληπτικής επιχείρησης «GEOGENESIS A.E.», **μέχρι τις 31-8-2020** σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/136/2020.-

**Ακριβές απόσπασμα**

**Κόρινθος, 13-4-2020**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**