

0Αριθμός Πρακτικού 24
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 19-5-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5¹ του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα την 19^η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και από ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 13259/15-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπίτζιος Δημ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Σταυρέλης Νικ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 208^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"**» έθεσε υπόψη των Μελών της επιτροπής τα κάτωθι:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί

SOTIRIA
PAPACHARALAMPOUS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από SOTIRIA
PAPACHARALAMPOUS
Ημερομηνία: 2020.05.21
10:53:54 EEST

καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,

2. την αριθμ. 68/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 2.360.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
3. την αριθμ. 33/490/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και επανακαθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
4. την αριθμ. 3/14/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού του έργου,
5. την αριθ. 11/184/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου & την αριθμ. 94062/8-6-18 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Υ. & Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,
6. την αριθμ. 260/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου ,
7. την υπ' αριθ. πρωτ. 22932/12-07-2018 σύμβαση εκτέλεσης έργου ποσού 1.047.298,23€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
8. την αριθμ. 310/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-10-2019,
9. τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει
10. την αριθμ. 407/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου
11. την υπ' αριθ. πρωτ. 33739/27-09-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 18 .04.2020,
12. την αριθμ. 499/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
13. την υπ' αριθ. πρωτ. 9260/2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
14. την αριθ. πρωτ. 13138/14-5-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η Εργοληπτική επιχείρηση GEOGEONESIS A.E., με την αριθμ. πρωτ. 22932/12-07-2018 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 68/2017 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

Η σύμβαση καθόρισε για την ολοκλήρωση του έργου χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αριθ. 310/06-8-2019 και 32/499/2019 αποφάσεις ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 08-4-2020. Η ανάδοχος εταιρεία με την αριθμ. 9260/2020 αίτησή της ζήτησε παράταση προθεσμίας μέχρι 30-9-2020 λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω εκκρεμότητας σύνταξης 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, λόγω μικροτροποποιήσεων των μελετών και λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού.

Αποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται αναγκαία η παράταση μέχρι 30-9-2020 με αναθεώρηση τιμών .
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή>>.

Οι κ.κ. Πνευματικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος δήλωσαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι : «Εξακολουθεί η αλλοπρόσαλλη πολιτική για την μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Καθυστερήσεις με ευθύνη της δημοτικής αρχής που αυξάνουν το κόστος, ολοκλήρωση του κτηριακού, μη εγκατάσταση μηχανημάτων, κίνδυνος να οδηγηθεί ο δήμος σε τραγικά αδιέξοδα οικονομικά και λειτουργικά. Αναμένουμε την οικονομοτεχνική μελέτη!!!!!! Απαραδέκτη η λειτουργία της οικονομικής επιτροπής».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» εργολαβίας της επιχείρησης GEOGEONESIS A.E., σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, του Ν. 4623/2019 όπως ισχύει, του Ν 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τη προθεσμία περαίωσης του έργου «**ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**», εργολαβίας «GEOGEONESIS A.E.», μέχρι τις 30-9-2020, με αναθεώρηση τιμών .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **24/208/2020.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 20-5-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ