

**Αριθμός Πρακτικού 40**  
**Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων**  
**Της 14-8-2020**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 14<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 9:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 23084/10-8-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κόλλια Κων/να, 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος.

**Α π ό ν τ ε ς**

1)Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, 2)Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Πλατής Σπυρίδων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 352<sup>η</sup>:** Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με αριθμ. μελέτης 12/2009**» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,
2. την υπ' αριθμ. 12/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Δ. Κορινθίων», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%,
3. την υπ' αριθμ. 4/43/11-03-2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
4. τα από 14-04-2009 και 08-05-2009 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
5. την υπ' αριθμ. 8/117/11-05-2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4838/22-05-2009 όμοια της Δ/σης Τ.Α. – Δ/σης Ν. Κορινθίας, περί επικύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και ανακήρυξης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινού μειοδότη,
6. την υπ' αριθμ. 271/2009 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου Ε.Σ., με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου,
7. την υπ' αριθμ. 17/200/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία ανακήρυξε οριστικό μειοδότη του έργου την εργοληπτική επιχείρηση «ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε.»,
8. το υπ' αριθμ. πρωτ. 21823/2009 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 1.879.093,57 €,
9. την αριθμ. 96/14-4-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του παραπάνω έργου, ποσού 1.898.951,59 €,
10. την υπ' αριθμ. 247/2-8-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 25-10-2010,
11. την υπ' αριθμ. 16/271/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου,
12. την υπ' αριθμ. 72/21-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 25-05-2011 με αναθεώρηση τιμών,
13. την υπ' αριθμ. 219α/11-06-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 01-09-2012 με αναθεώρηση τιμών,
14. την υπ' αριθμ. 500/21-12-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 28-05-2013 με αναθεώρηση τιμών,
15. την υπ' αριθμ. 376/29.07.2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 25-10-2013 με αναθεώρηση τιμών,

16. την υπ' αριθμ. 431/23-09-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου,
17. την υπ' αριθ. 526/13-11-2013 ΑΔΣ περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση τιμών
18. την υπ' αριθμ. 232/22-04-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 24-05-2014 με αναθεώρηση τιμών
19. την αριθ. πρωτ. 23720/08-05-2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου
20. την 20/450/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 15-12-2014
21. την αριθμ.21/370/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
22. την με αριθμ. πρωτ. 22907/07-08-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**» με αριθμ. μελέτης 12/2009.

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η εταιρεία ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε., ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 12/2009 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

Με την 370/2016 (ΑΔΑ: ΩΑΨΨΩΛ7-0ΚΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε η επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτήθηκε στις 31/10/2016 για την παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής Οριστικής Παραλαβής Εργασιών.

Παρακαλούμε, για την έγκριση του από την Οικονομική Επιτροπή.>>

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του *Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής* του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ** » προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000.,00€ (με ΦΠΑ), εργολαβίας της Εταιρείας «*ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε.*», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 όπως ισχύουν,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το από 31.10.2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α.), εργολαβίας της Εταιρείας «*ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε.*», σύμφωνα με το οποίο το έργο εκτελέστηκε καλά και είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/352/2020.-

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Κόρινθος, 20-08-2020**  
**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**