

Αριθμός Πρακτικού 41
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 25-8-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 25^η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 24451/21-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυριδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο).

Α π ό ν τ ε ς

1) Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυριδων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 375^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ», Αριθμ. Μελέτης 51/2017» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,
2. την αριθμ. 51/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 680.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
3. την αριθμ. 19/214/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου,
4. την αριθμ. 26/288/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
5. την αριθμ. 36/446/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του 2^{ου} πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου και ανάδειξης αναδόχου,
6. την με αριθμ. πρωτ. 7466/3-3-2020 δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 268.403,89€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της,
7. την με αριθμ. πρωτ. 22164/31-7-2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες,

θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 24346/21-8-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7466/2020 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 51/2017 μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 03/09/2020.

Με την υπ' αριθμ. 22164/31.07.2020 εμπρόθεσμη αίτηση ζητά παράταση έξι (6) μηνών, η οποία κρίνεται αναγκαίο λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, που δεν έχουν επιτρέψει να προχωρήσουν οι εργασίες.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας συμφωνεί με τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση και εισηγείται για την ολοκλήρωση των εργασιών η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί συνολικά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και την 03/03/2021.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 22164/31.07.2020 αίτηση της Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση παράτασης κατά έξι (6) μήνες της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού της αριθμ. 51/2017 μελέτης 680.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. 24346/21-8-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 7466/3-3-2020 (ΑΔΑΜ αρχικής σύμβασης: 20SYMV006370768/3-3-2020) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού της αριθμ. 51/2017 μελέτης 680.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 3-3-2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 24346/21-8-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/375/2020.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 22-9-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ