

Ορθή επανάληψη

(ως προς την ημερομηνία λήξης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης στο αποφασιστικό της παρούσης)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Αριθμός Πρακτικού 51**  
**Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων**  
**Της 04-11-2020**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 4<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 9:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 33123/30-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος,

**Α π ό ν τ ε ς**

1)Σταυρέλης Νικόλαος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου Θέματος Ημερησίας διάταξης),  
 2)Πλατής Σπυρίδων (προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου Θέματος Ημερησίας διάταξης).

Στην συνεδρίαση παρίσταται και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εξαμιλίων κ.Βλάσσης Αλέξανδρος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Α.Μ.22/2017», διότι υπάρχει άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου και λειτουργίας του, για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών των νηπίων του Δήμου μας.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 502<sup>η</sup>:** Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Α.Μ.22/2017»** και λαμβάνοντας υπ'όψιν:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,
2. την υπ'αριθμ. 22/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α.,
3. την υπ'αριθμ. 2781/3-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΝΛ87Λ1-41Τ) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» και κωδικό ΟΠΣ 5007958 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» και την υπ'αριθμ. 2033/3-8-2018 (ΑΔΑ 7ΤΑΟ7Λ1-ΖΙΒ) 1<sup>η</sup> τροποποίηση της πράξης,
4. την υπ'αριθμ. 22/465/2017 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων περί αποδοχής της χρηματοδότησης του έργου, των όρων της απόφασης ένταξης και των υποχρεώσεων του Δήμου Κορινθίων ως δικαιούχου
5. το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» και κωδικό ΟΠΣ 5007958 στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Πελοπόννησος». Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου είναι 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο κωδικός εγγραφής της πράξης στο ΠΔΕ είναι 2017ΕΠ02610016.
6. την υπ'αριθμ. 8/109/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του εν λόγω έργου,
7. το από 22-6-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του έργου,
8. την υπ'αριθμ. 17/282/26-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του έργου

9. την υπ'αριθμ. 25/397/03-9-2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18AWRD003636268) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων & την υπ'αριθμ. 192326/9-10-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΙΡΠΟΡ1Φ-90Ν) Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
10. την υπ'αριθμ. πρωτ. 2541/5-10-2018 έγκριση σχεδίου σύμβασης για το υποέργο «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
11. την υπ'αριθμ. πρωτ. 35161/2018 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού 548.909,37 € συμπτ/νου Φ.Π.Α. 24%
12. το υπ'αριθμ. πρωτ. 827/19-3-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
13. την υπ'αριθμ. 15/137/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου
14. την υπ'αριθμ. 35/296/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίηση της μελέτης του εν θέματι έργου,
15. την υπ'αριθμ. 39/327/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.Μ. τροποποίησης σύμβασης :20SYMV007139185) περί παράτασης προθεσμίας του εν θέματι έργου,
16. την υπ'αριθμ. 39/335/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.Μ. τροποποίησης σύμβασης:20SYMV007139288) περί έγκρισης του από 13-7-2020 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του εν θέματι έργου και του 1<sup>ο</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΝΜΕ) του εν θέματι έργου,
17. το υπ'αριθμ. πρωτ. 3457/03-11-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί Προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» Α/Α 1 της Πράξης 5007958, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για το σχέδιο προέγκρισης της Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3η παράταση),

θέτει υπόψιν των μελών την από 04-09-2020 σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η Εργοληπτική Επιχείρηση «GEOGENESIS A.E.», δυνάμει της αριθμ. Πρωτ. 35161/2018 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελέτης 22/2017 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων. Η σύμβαση καθόρισε για την ολοκλήρωση του έργου χρόνο περαίωσης την 12/02/2020. Με τις υπ'αριθμ. 137/2020, 39/327/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως 6/10/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με τις υπ'αριθμ. 35/296/2020, 39/335/2020 αποφάσεις της ενέκρινε την τροποποίηση της μελέτης καθώς και τον 1ο ΑΠΕ και τον 1ο ΠΚΤΝΜΕ. Η ανάδοχος με την με ημερομηνία 03/09/2020 αίτησή της ζήτησε παράταση προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.

Η αιτούμενη παράταση των εξήντα (60) ημερών κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνει η σύνταξη και η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Πρωτοκόλλου

*Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών λόγω αναπροσαρμογής των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της σύμβασης καθώς και η εκτέλεση νέων εργασιών που δεν προβλέφθηκαν από τον 1ο Α.Π.Ε., και οι οποίες είναι αναγκαίες να εκτελεστούν για την άρτια και ομαλή λειτουργία του έργου. Επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση του νηπιαγωγείου με τα δίκτυα ΟΚΩ με συνέπεια να μην μπορούν να γίνουν οι πλήρεις δοκιμές λειτουργίας.*

*Αρα η παράταση των εξήντα (60) ημερών κρίνεται αναγκαία και γίνεται με αναθεώρηση τιμών.*

*Παρακαλούμε για την έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή.*

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “GEOGENESIS A.E.”, μέχρι τις 06-12-2020, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4555/2018 όπως ισχύει, του Ν.4623/2019 όπως ισχύει, του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» κατόπιν της υπ’αριθμ.35161/2018 συμβάσεως (ΑΔΑΜ αρχικής σύμβασης: 18SYMV003826600) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “GEOGENESIS A.E.”- ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 99364380, για την εκτέλεση του έργου με Α.Μ.22/2017 προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), μέχρι τις 05-12-2020 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **51/502/2020.-**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Κόρινθος, 06-11-2020**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**