

Αριθμός Πρακτικού 57
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 07-12-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρος, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5¹ του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2-Δημόσιες Υπηρεσίες της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β'4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» και στην Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινή Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β'4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» και στην υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα την 07^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 37212/03-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος,

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυρίδων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Επιτροπή, να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση ή Μη του αιτήματος του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ περί παράτασης εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 15/01/2020», διότι επείγει η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου και συνεπώς η απόφαση περί έγκρισης ή μη της εν λόγω παράτασης εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων πρέπει να ληφθεί άμεσα.

Η Οικονομική Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 589^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση ή Μη του αιτήματος του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ περί παράτασης εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 15/01/2020» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ'αριθμ. 33/285/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία χορηγήθηκε στον ανάδοχο οριακή προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου έως 4/12/2020. Ακολούθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ'αριθμ.πρωτ.37232/03-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ».

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η Εργοληπτική Επιχείρηση "MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ", δυνάμει της αριθ. πρωτ. 20276/20-6-2018 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 71/2017 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 20/6/2018 και λήξη την 20/6/2019. Με τις αριθ. 281/2019, 393/2019, 201/2020 αποφάσεις η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε παράταση μέχρι 4/7/2020.

Με την αριθμ.33/285/2020 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή χορήγησε στον ανάδοχο οριακή προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου έως 4/12/2020. Επ'αυτής της απόφασης η ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ.30953/2020 ένσταση.

Ο ανάδοχος με την αριθμ. 35669/20-11-2020 αίτησή του ζήτησε εκπρόθεσμα παράταση προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση μέχρι 15/01/2020.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ.372229/03-12-2020 Ειδική Πρόσκληση έχει δοθεί στον ανάδοχο προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τριάντα (30)ημέρες από την επίδοσή της.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 160 του Νόμου 4412/2016 περί έκπτωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε αρνητικά επί του αιτήματος του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» .

Ο Πρόεδρος εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος του αναδόχου του έργου περί παράτασης των εργασιών, σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως ψηφίζουν θετικά, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο κ.Πούρος γράφει "Εγκρίνεται η εισήγηση της Δ.Τ.Υ..Μη έγκριση του αιτήματος παράτασης" .

Ο κ.Σταυρέλης γράφει "Εγκρίνω σύμφωνα με την εισήγηση".

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.- Δεν αποδέχεται το υπ'αριθμ35669/20-11-2020 αίτημα του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» με αναθεώρηση έως τις 15/01/2020, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και του Προέδρου στο ιστορικό της παρούσης.

B.- Καλεί τον ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ να ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αριθμ.372229/03-12-2020 Ειδική Πρόσκληση με την οποία έχει δοθεί στον ανάδοχο προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τριάντα (30) ημέρες από την επίδοσή της.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 160 του Νόμου 4412/2016 περί έκπτωσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **57/589/2020.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 07-12-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ