

Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 23-3-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2."Δημόσιες υπηρεσίες", της υπ'Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 (Φ.Ε.Κ.996/ 13-03-2021, Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148 /οικ. 4600/16-03-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την **23^η Μαρτίου 2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη και ώρα 10:00**, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ.7373/19-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ(8) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος Γεώργιος 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος 8)Πλατής Σπυρίδων.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1)Ζαχαριάς Σπυρίδων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 103^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 51/2017) 680.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)**» λαμβάνοντας υπ'όψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
2. Την υπ'αριθμ. 51/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 680.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
3. Την υπ'αριθμ. 19/214/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου,
4. Την υπ'αριθμ. 26/288/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
5. Την υπ'αριθμ. 36/446/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του 2^{ου} πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου και ανάδειξης αναδόχου,
6. Την υπ'αριθμ.7466/3-3-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV006370768) δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 268.403,89€ (πλέον ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της,
7. Την υπ'αριθμ.41/375/2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007358792) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 3-3-2021,

θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 6455/08-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7466/2020 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ**» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **51/2017** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την **03/09/2020**.

Με την αριθμό 41/375/2020 απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία έως την 03.03.2021.

Με την υπ' αριθμ. **3129/03.02.2021** εμπρόθεσμη αίτηση ζητά παράταση έξι (6) μηνών, η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, που δεν έχουν επιτρέψει να προχωρήσουν οι εργασίες.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας συμφωνεί με τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση και εισηγείται για την ολοκλήρωση των εργασιών η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί συνολικά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι και την **03/07/2021**.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. **3129/03.02.2021** αίτηση της Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος ακολούθως εισηγείται την έγκριση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ**» προϋπολογισμού της αριθμ. 51/2017 μελέτης 680.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.πρωτ.6455/08-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου 487/87194, 11-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ**» προϋπολογισμού της αριθμ. 51/2017 μελέτης 680.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), κατόπιν της υπ'αριθμ. 7466/3-3-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006370768) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε., κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι **μέχρι και τις 03-07-2021**, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **11/103/2021.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 24-3-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ