

Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 23-3-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2."Δημόσιες υπηρεσίες", της υπ'Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 (Φ.Ε.Κ.996/ 13-03-2021, Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148 /οικ. 4600/16-03-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την **23^η Μαρτίου 2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη και ώρα 10:00**, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ.7373/19-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ(8) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος Γεώργιος 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος 8)Πλατής Σπυρίδων.

Απόντες

1)Ζαχαριάς Σπυρίδων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 104^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ** προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 63/2018) 670.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» λαμβάνοντας υπ'όψιν :

1. Την υπ'αριθμ.63/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
2. Την υπ'αριθμ.5/28/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. Την υπ'αριθμ.19/210/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 06-05-2019 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4. Την υπ'αριθμ. 33/375/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την υπ'αριθμ.287435/20-12-2019 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
5. Την υπ'αριθμ. Πρωτ.45792/2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου, αξίας σύμβασης ποσού 320.046,67€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) με προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 18-06-2020,
6. Την υπ'αριθμ. 45/427/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως και την 18-11-2020,
7. Την υπ'αριθμ. 511/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου,
8. Την υπ'αριθμ.59/613/2020 (Α.Δ.Α.Μ.:20SYMV007918664) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως και την 18-03-2021, θέτει υπ'όψιν των μελών την υπ'αριθμ. πρωτ. 6456/08-03-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. δυνάμει της με αριθμ. πρωτοκόλλου 45792/2019 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ για την οποία έχει συνταχθεί η υπ'αριθμ.63/2018 μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 18-06-2020.

Με την αριθμό 59/613/2020 απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία έως την 18-03-2021.

Η πρόοδος των εργασιών του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 75% του συνόλου.

Με την αριθμ. 3748/08-02-2021 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου λόγω σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση ήτοι μέχρι και την 18-06-2021.

Συνημμένα : η υπ'αριθμ. 3748/08-02-2021 αίτηση της εταιρείας Πιστεύος Α.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 18-06-2021, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.πρωτ.6456/08-03-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου 487/87194, 11-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία "ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε." κατά τρεις (3) μήνες ήτοι **μέχρι την 18-06-2021**, με αναθεώρηση, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/104/2021.-

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 24-3-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ