

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 23-3-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2."Δημόσιες υπηρεσίες", της υπ'Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 (Φ.Ε.Κ.996/ 13-03-2021, Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148 /οικ. 4600/16-03-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την **23^η Μαρτίου 2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη και ώρα 10:00**, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ.7373/19-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ(8) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος Γεώργιος 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος 8)Πλατής Σπυρίδων.

Απόντες

1)Ζαχαριάς Σπυρίδων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 105^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29^{ης} ΚΑΙ 30^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 7/2019) 850.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)**» λαμβάνοντας υπ'όψιν :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
2. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 7186/4-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 με ισχύ της απόφασης μέχρι 29-3-2019,
3. Την υπ'αριθμ.Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-02-2019 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί Έγκρισης δέσμευσης ποσού 3.000.000.,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και διάθεσης στον Δήμο για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018,
4. Την υπ'αριθμ. 7/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018, προϋπολογισμού 850.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α.,
5. Την υπ'αριθμ. 2197/19-003-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-8-2019,

6. Την υπ'αριθμ. 15/152/11.04.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
7. Την υπ'αριθμ. 17/158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Ανάθεσης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.),
8. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 20559/18-06-2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 606.983,95 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης 29-8-2019 (χρόνος λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Κορινθίων),
9. Την από 24-07-2019 (αριθμ.πρωτ.Δήμου 25515/25-7-2019) αίτηση της αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS A.E.περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 28-11-2019,
10. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 5817/7-8-2019 (αριθμ.πρωτ. Δήμου 27952/9-8-2019) απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-11-2019,
11. Το υπ'αριθμ.πρωτ. ΦΠΡ10/4238/10-09-2019 (αριθμ.πρωτ. Δήμου 32656/20-09-2019) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας 1ης παράτασης περαίωσης του έργου,
12. Την υπ'αριθμ. 374/2019 ΑΔΣ περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου,
13. Την υπ'αριθμ. 8409/22-11-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 02-03-2020,
14. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 37662/2019 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου,
15. Την υπ'αριθμ. 32/496/2019 Α.Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 02-03-2020,
16. Τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
17. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/5789/02-12-2019 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου,
18. Το υπ' αριθμ. 36/28-11-2019 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου,
19. Την υπ'αριθμ. 562/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου,
20. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 7531/2020 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
21. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΦΠΡ010/1233/09-03-2020 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου,
22. Την υπ'αριθμ. 15/136/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 31-08-2020 (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV006864860),

23. Την υπ'αριθμ.43/400/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMV007402278), μέχρι 03-03-2021,

θέτει υπ'όψιν των μελών την υπ'αριθμ.πρωτ.6546/08-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κ.Θεοδοσίου Α. και θεωρήθηκε από την αναπλ.Προϊσταμένη Δ/σης κ.Γκεζερλή Ν. και η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018”

Έχοντας υπ'όψιν :

- Την υπ'αριθμ.20559/18-06-2019 σύμβαση βάσει της οποίας ο ανάδοχος GEOGENESIS Α.Ε εκτελεί τις εργασίες του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018” για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ'αριθμ. 7/2019 μελέτη της Τ.Υ του Δήμου Κορινθίων,
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 29-08-2019
- Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αριθμ. 374/2019 και 496/2019 αποφάσεις του και η Οικονομική Επιτροπή με τις αριθμ.136/2020 και 400/2020 αποφάσεις της ενέκρινε παράταση μέχρι 03-03-2021,
- Την με αριθμ.3128/03-02-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31-08-2021.
- Την με αριθμ. πρωτ. 1722/03-03-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για παράταση της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας έως την 03-09-2021,
- Το γεγονός ότι έπρεπε να εγκριθεί η παράταση κήρυξης από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας,
- Για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται η παράταση αναγκαία και αυτή που μπορεί να δοθεί είναι για 6 μήνες, μέχρι την 03-09-2021, με αναθεώρηση τιμών (ημερομηνία λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε

Για την έγκρισή παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για 6 μήνες, μέχρι την 03-09-2021, με αναθεώρηση τιμών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου εργολαβίας της αναδόχου εταιρείας «GEOGENESIS Α.Ε.», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 03-09-2021 (ημερομηνία παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης) με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.πρωτ.6546/08-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου 487/87194, 11-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29^{ης} ΚΑΙ 30^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018” προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 7/2019) 850.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), κατόπιν της υπ’αριθμ. 20559/18-06-2019 συμβάσεως (Α.Δ.Α.Μ.: 19SYMV005126929) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - GEOGENESIS Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 099364380, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι **μέχρι 03-09-2021** (ημερομηνία παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης) **με** αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/105/2021.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 24-3-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ