

Αριθμός Πρακτικού 8
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 03-03-2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε **μέσω τηλεδιάσκεψης** και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. “Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ’ Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, της υπ’Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ 586/ 13.02.2021 -τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1αΓ.Π.οικ. 9147/10-02-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης : “Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 534), την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την **την 3^η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη** και ώρα 10:00 σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.5760/26-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ'αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την

σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα, μέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Πλατής Σπυρίδων.

Α π ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 72^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 13/2019) 515.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)**» λαμβάνοντας υπ'όψιν :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση”

2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει,

3.Την υπ'αριθμ.13/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ προϋπολογισμού 515.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

4.Την υπ'αριθμ. 14/134/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,

5.Την υπ'αριθμ. 5/40/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την υπ'αριθμ. 34353/09-04-2020 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Υ.&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,

6.Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 24337/21-08-2020 (Α.Δ.Α.Μ.: 20SYMV007205441) συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 275.311,77 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με προθεσμία έξι (6) μηνών από την υπογραφή του, ήτοι έως 21-02-2021,

θέτει υπόψιν των μελών την υπ'αριθ. Πρωτ. 5165/19-02-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κ.Φίλη Βασιλική και καθ'όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

Θέμα : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ

κ.κ.Μέλη της Επιτροπής

Η “ΜΑ.СON.STUCTION Α.Ε.” δυνάμει της με αριθμ.πρωτοκόλλου 24337/21-08-2020 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση εργασιών του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, για την οποία έχει συνταχθεί η υπ'αριθμ. 13/2019 από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως 21-02-2021.

Με την με αριθμό 1775/21-01-2021 αίτηση ζητά παράταση τριών μηνών (3) λόγω μη δυνατής εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων, των χαμηλών θερμοκρασιών και των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση. Κατά συνέπεια η υπηρεσία αποδέχεται την αιτία της ζητούμενης παράτασης και εισηγείται η προθεσμία να είναι τρεις (3)μήνες, ήτοι μέχρι και την 21-05-2021.

Συνημμένα : Η υπ'αριθμ.1775/21-01-2021 αίτηση της εταιρείας “ΜΑ.СON.STUCTION Α.Ε.”

Ο Πρόεδρος ακολούθως εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου κατά τρεις μήνες, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευματικός Α., και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το έργο έχει λήξει αυτές τις ημέρες, ότι η εταιρεία ΜΑ.СON.STUCTION Α.Ε., έχει καταθέσει το αίτημα για την παράταση εμπρόθεσμα. Αναφέρει ότι πρέπει να ενημερωθεί το σώμα ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο το 10% του έργου. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υπάρχει παράλειψη ενέργειας, και ότι θα έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος γιατί έχει παραβιάσει όλα τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης. Ακολούθως αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ως Οικονομική Επιτροπή θα έπρεπε να συζητάμε την έκπτωση του εργολάβου και όχι την παράταση. Αναφέρει ότι παρατάσεις δίνονται σε περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί το 80% του έργου. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρει ότι επί δύο χρόνια ο εργολάβος έχει κατασκευάσει το 10% και αναρωτιέται ποιο από τα μέλη πιστεύει ότι σε τρεις μήνες θα κατασκευαστεί το 90%; Εκφράζει την άποψη ότι θα έχουμε προβλήματα ως Δήμος. Λέει μεταξύ άλλων ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος έχει ήδη κηρυχθεί έκπτωτος για την Πλατεία από 27 Ιανουαρίου και ότι η τακτική του είναι να καθυστερεί έργα, και σε άλλους Δήμους δεν τα έχει ολοκληρώσει και είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Δήμο. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η παράταση είναι παράνομη δεν πρέπει να ληφθεί.

Σχετικά με την εισήγηση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει στοιχεία παρανομίας, ότι δεν αναφέρει βασικά στοιχεία, όπως το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου, ότι δεν γράφει η εισήγηση ότι είναι χωρίς αναθεώρηση, διότι είναι με ευθύνη του εργολάβου και πρέπει οπωσδήποτε να γράφεται αυτό και αναφέρει επίσης μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να υπάρχει υπόμνηση βάσει του Ν. 4412/2016 για τις ποινικές ρήτρες, για το υπόλοιπο εκτέλεσης του έργου. Αναφέρει ότι αν επιμένουν τα μέλη να το

ψηφίσουν, λέει ότι η παράταξη του δεν το ψηφίζει, τότε θα πρέπει: Πρώτον να γράφεται ότι είναι χωρίς αναθεώρηση, διότι είναι ευθύνη του εργολάβου, αλλιώς έμμεσα λέμε ότι έχουμε συνευθύνη ως Δήμος και Δεύτερον να υπάρχει υπόμνηση για τις ποινικές ρήτρες.

Ο κ.Προέδρος δίνει τον λόγο στον κ.Πούρο.

Ο κ.Πούρος διευκρινίζει ότι καταρχήν, οι εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας σήμερα γίνονται ακριβώς όπως γίνονταν επί των ημερών του κ.Πνευματικού και δεν γίνεται προσπάθεια να κρύψουν στοιχεία οι συνάδελφοι και τα στελέχη του Δήμου. Αναφέρει ότι, κατά δεύτερον ως Δήμος, αναγνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες σε όλους τους εργολάβους και επίσης ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοϊού. Επίσης αναφέρει ότι το τρίτο ισχυρό επιχείρημα είναι ότι επειδή είναι η ίδια εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της Πλατείας και έχει ρίξει το βάρος σε αυτήν, τώρα που τελειώνει η Πλατεία θα ασχοληθεί με το Αστεροσκοπείο. Σχετικά με το θέμα της αναθεώρησης αναφέρει ότι το Τεχνικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι πρέπει η παράταση να είναι με αναθεώρηση, λόγω των καιρικών συνθηκών και των μέτρων του κορωνοϊού. Αναφέρει ότι δεν ευθύνεται ο Δήμος, ούτε ο εργολάβος.

Ο κ.Πνευματικός ερωτά αν έχει παραβιαστεί το Χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ο κ.Πούρος απαντά ότι έχει παραβιαστεί, αλλά δεν είναι το πρώτο, καθώς αυτό έχει συμβεί σε πολλά έργα. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φταίει κάποιος.

Ο κ.Πρόεδρος αναφέρει ότι υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι καιρικές συνθήκες και τα περιοριστικά μέτρα είναι λόγοι ανωτέρας βίας.

Ο κ.Πνευματικός καταλήγει ότι πρόκειται για μία σκανδαλώδη απόφαση υπέρ των συμφερόντων των εργολάβου, και ότι δεν γίνεται διαδικασία από πλευράς Δήμου για τις ποινικές ρήτρες. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αν ψηφιστεί το θέμα θα φέρει και την υπογραφή των μελών και λέει ότι δεν θα μείνει αναπάντητο από μέρους του.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος λέει ότι υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα λόγω ανωτέρας βίας, καιρικών συνθηκών και κορωνοϊού και η παράταση είναι πλήρως δικαιολογημένη.

Ο κ.Πνευματικός ερωτά τί θα συμβεί εάν μετά τους τρεις μήνες δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο.

Ο κ.Πούρος απαντά λέγοντας ότι θα γίνει ό,τι προβλέπει η νομοθεσία, ότι θα σταλεί σχετική Πρόσκληση από τον Δήμο.

Ο κ.Πνευματικός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό, και ότι σύμφωνα με το άρθρο 141 πρόκειται για παράλειψη και για σοβαρό πειθαρχικό αδίκημα.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ. Πρωτ. 5165/19-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξ. και Ταγαρά Βασ.)

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 13/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, εργολαβίας της εταιρείας “ΜΑ.ΚΟΝ.ΣΤΟΥΚΤΙΟΝ Α.Ε.” δυνάμει της υπ'αριθμ.πρωτ.24337/21-08-2020 (Α.Δ.Α.Μ.:20SYMV007205441)συμβάσεως με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως 21-02-2021, **κατά τρεις (3) μήνες**, ήτοι μέχρι και την 21-05-2021, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την υπ'αριθ. Πρωτ. 5165/19-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/72/2021.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 12-03-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ