

Αριθμός Πρακτικού 33
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 26-7-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α'), σήμερα την 26^η Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 29502/22-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Κορδώσης Χρήστος.

Α π ό ν τ ε ς

1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 448^η: Ο Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ, προϋπολογισμού μελέτης 440.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 56/2018)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
 2. Την αριθ. 56/2018 μελέτη με τίτλο «Κατασκευή ανοιχτού δημοτικού θεάτρου Χιλιομοδίου» η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
 3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4210/30.12.2019 (σε ορθή επανάληψη ΑΔΑ: ΨΙΘΖ7Λ1-ΑΦΨ) απόφαση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ένταξης της παραπάνω πράξης,
 4. Την Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2017ΣΕ08210000,
 5. Την απόφαση με αριθ. πρωτ. 3146/19.10.2020 (ΑΔΑ: Ρ4ΡΦ7Λ1-ΣΔΑ) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου,
 6. Την υπ’ αριθ. 50/497/2020 (ΑΔΑ: 60ΣΖΩΛ7-ΒΧ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των συμβατικών τευχών,
 7. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»,
 8. Την υπ’ αριθ. 16/146/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του εν λόγω έργου στην Εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» και το με αριθ. πρωτ. 69463/19.5.2021 έγγραφο της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης,
 9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 179835/14.6.2021 απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία δόθηκε έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου,
 10. Την με αριθ. πρωτ. 17264/24.6.2021 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV008810063) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 192.666,10€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της,
 11. Την υπ’ αριθ. 64/729/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ανωτέρω έργου,
 12. Την υπ’ αριθ. 12/162/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης έως και τις 24-5-2022,
- και ακολούθως θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 226357/5-7-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Προγράμματος «Πελοπόννησος» Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Προέγκριση 2^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2^η Παράταση Εργασιών) της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή ανοιχτού δημοτικού θεάτρου Χιλιομοδίου» του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, Υποδράση 19.2.4.5 του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων»

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 11511/21-4-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου,
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 26229/8-7-2022 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δημοτικού θεάτρου Χιλιομοδίου»

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. . **17264/24-06-2021** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **56/2018** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 24-02-2022.
- Την αριθμ. 12/162/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεση του έργου για τρεις (3) μήνες, μέχρι την 24-05-2022, με αναθεώρηση τιμών.
- Την με αριθμ. 11511/21-04-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 24-08-2022.
- Το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται σε ποσοστό 70% του συνόλου.
- Το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με την φύση των εργασιών (σκυροδετήσεις, κ.λ.π.)
- Την έξαρση της πανδημίας και τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα που δεν επέτρεψαν την πλήρη ανάπτυξη εργοταξίου
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης τακτοποιητικού ΑΠΕ
- Το γεγονός ότι βάση των ανωτέρω και για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται αναγκαία παράταση του έργου για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 24-08-2022, με αναθεώρηση τιμών
- Την αριθμ. **226357/5-7-2022 προέγκριση παράτασης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή ανοιχτού δημοτικού θεάτρου Χιλιομοδίου», του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, Υποδράση 19.2.4.5 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου**
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τρεις (3) μήνες, μέχρι την 24-08-2022, με αναθεώρηση τιμών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 440.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 56/2018) με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» για τρεις (3) μήνες έως και την 24-8-2022 με αναθεώρηση τιμών σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθ. πρωτ. 26229/8-7-2022 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της υπ' αριθ. πρωτ. 17264/24-06-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ**, προϋπολογισμού μελέτης 440.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 56/2018) για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 24-08-2022 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **33/448/2022** .-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 29-7-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ