



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 28/14.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 407/2019

Θέμα 14° Η.Δ.: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Μονάδα επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **14η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ' αριθμ. **35502/10-10-2019** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (30) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο μέσον του 3^{ου} ΘΗΔ
11. Ταγαράς Βασίλειος,
12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να αποχώρησε στο τέλος του 28^{ου} ΘΗΔ
13. Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 28^{ου} ΘΗΔ
14. Ραντίσα - Βασιλάκου Μαρίνα, αποχώρησε στο τέλος του 7^{ου} ΘΗΔ
15. Μπουρσέ Ηλίας
16. Σταυρέλης Νικόλαος
17. Μουρούτσος Γεώργιος
18. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 5^{ου} ΘΗΔ
19. Κονδύλης Μαρίνος
20. Δόντης Μιχαήλ
21. Μανωλάκης Δημήτριος
22. Καλλίρης Πελοπίδας
23. Κορδώσης Χρήστος
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πιέτρης Γεώργιος
26. Πλατής Σπυρίδων
27. Πιέτρης Τιμολέων
28. Ασημακόπουλος Μάριος
29. Τζέκου Παρασκευή, αποχώρησε στο μέσον του 1^{ου} ΘΗΔ
30. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε μετά το τέλος του 1^{ου} ΕΗΔΘ
2. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε μετά την έναρξη συνεδρίασης
3. Στριμενοπούλου Γεωργία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκαπέντε (15) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων - Άσσου
4. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
5. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
8. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
10. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
11. Πούλος Ανδρέας -Λεχαιού
12. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
15. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ζούζας Αναστάσιος -Στεφανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
7. Σκούρης Μενέλαος – Αγιονορίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο « Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Μονάδα επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. την αριθμ. 68/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 2.360.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2. την αριθμ. 33/490/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και επανακαθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3. την αριθμ. 3/14/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού του έργου,
4. την αριθ. 11/184/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου & την αριθμ. 94062/8-6-18 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Υ. & Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής,
5. την αριθμ. 260/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου ,
6. τη υπ' αριθ. πρωτ. 22932/12-07-2018 σύμβαση εκτέλεσης έργου ποσού 1.047.298,23€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
7. την υπ' αριθ. πρωτ. 43662/12-12-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30.04.2019,
8. την υπ' αριθ. πρωτ. 18280/24-05-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου από την ημερομηνία επανέναρξης των εργασιών (10.05.2019) έως την 31^η . 10.2019
9. την αριθ. 310/2019 ΑΔΣ περί έγκρισης της παράτασης περαίωσης του έργου
10. τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
11. την από 08-10-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η Εργοληπτική επιχείρηση GEOGEONESIS A.E., δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 22932/12-07-2018 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 68/2017 της Τ.Υ. του Δήμου, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 22/310/2019 απόφασή του λόγω των συνεχών διακοπών των εργασιών μετά από προσφυγές στα δικαστήρια γειτονικών ιδιοκτητών στην εγκατάσταση και των τμηματικών επανέναρξεων των εργασιών ενέκρινε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-10-2019.

Κατά την εκτέλεση του έργου επήλθαν μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης, λόγω της φύσεως των εργασιών, αλλά και

μερικών αλλαγών που έγιναν στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, λόγω της φύσεως του εδάφους (κοκκινιά) οι οποίες τακτοποιούνται με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε..

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων του 1^{ου} Α.Π.Ε. σε σχέση με την σύμβαση προέκυψαν μέχρι σήμερα με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και τις επικαιροποιημένες προσμετρήσεις που αφορούν τις παρακάτω εργασίες και έχουν προμετρηθεί με ικανή προσέγγιση.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ' όψιν:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8^α και το άρθρο 156 παρ. 3 και το γεγονός ότι το έργο είχε προβλήματα με διακοπές και επανέναρξη εργασιών μετά από δικαστικές αποφάσεις.

β) το γεγονός ότι επήλθαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με την αρχική μελέτ, που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεστούν χρειάστηκε να συνταχθεί 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας, με βάση την οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο και να γίνει λειτουργικό.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης **1.047.298,23€** εκ των οποίων **830.061,94€** για εργασίες, **14.533,40€** για απρόβλεπτες δαπάνες και **202.702,88€** για Φ.Π.Α..

Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.

Συνοπτικά ο 1^{ος} Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής :

1^{ος} Α.Π.Ε.

1. Συμβατικές εργασίες με ΕΟ κ' έκπτωση	844.595,34€
2. Απρόβλεπτη δαπάνη	14.533,40€
3. Λογιστικό λάθος	0,01€
4. Φ.Π.Α. 23%	202.702,88€
Σύνολο	1.047.298,23€

Μετά τα παραπάνω :

Προτείνεται :

Έχοντας υπ' όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα .

1) Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ» Αναδόχου της GEOGENESIS A.E. συνολικής δαπάνης **1.047.298,23€** .

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Καλλίρη Πελοπίδα, 2. Κορδώση Χρήστου, 3. Παπαϊωάννου Ευάγγελου, 4. Πιέτρη Γεωργίου και 5. Πλατή Σπυρίδωνα)

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ» συνολικής δαπάνης 1.047.298,23€, εργολαβίας της εργοληπτικής επιχείρησης GEOGENESIS A.E., που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 68/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 28 / 407 / 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 22- 10 -2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ