

Αριθμός Πρακτικού 15 ορθή επανάληψη
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 31-3-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5¹ του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα την 31^η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 9871/27-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπίτζιος Δημ., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 137^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»**» έθεσε υπόψη των Μελών της επιτροπής τα κάτωθι:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση" και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,

2. την αριθμ. 22/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με το Φ.Π.Α.,
3. την αριθ. 2781/3-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΝΛ87Λ1-41Τ) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» και κωδικό ΟΠΣ 5007958 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» & την αριθ. 2033/3-8-2018 (ΑΔΑ 7ΤΑΟ7Λ1-ZIB) 1^η τροποποίηση της πράξης,
4. την αριθμ. 22/465/2017 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων περί αποδοχής της χρηματοδότησης του έργου των όρων της απόφασης ένταξης και των υποχρεώσεων του Δήμου Κορινθίων ως δικαιούχου
5. το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» και κωδικό ΟΠΣ 5007958 στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Πελοπόννησος». Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου είναι 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο κωδικός εγγραφής της πράξης στο ΠΔΕ είναι 2017ΕΠ02610016.
6. την αριθ. 8/109/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του εν λόγω έργου,
7. το από 22-6-2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του έργου,
8. την αριθ. 17/282/26-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του έργου
9. την αριθ. 25/397/03-9-2018 (ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003636268) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων & την αριθ. 192326/9-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΡΠΟΡ1Φ-90Ν) Απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας,
10. την με αριθ. πρωτ. 2541/5-10-2018 έγκριση σχεδίου σύμβασης για το υποέργο «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείο πόλης Κορίνθου» από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
11. την αριθ. πρωτ. 35161/2018 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού 548.909,37 € με το Φ.Π.Α. 24%
12. το αριθ. πρωτ. 827/19-3-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
13. την αριθ. πρωτ. 375/2020 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου του έργου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου,
14. την αριθ. πρωτ. 9589/20-3-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τους υπαλλήλους κ. Καραϊσκό Ιωάννη και κ. Τσολάκη Ιωάννη, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η Εργοληπτική Επιχείρηση «GEOGENESIS A.E.» δυνάμει της αριθ. Πρωτ. 35161/2018 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθ. μελ. 22/2017 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

Η σύμβαση καθόρισε για την ολοκλήρωση του έργου χρόνο περαίωσης την 12/02/2020.

Η ανάδοχος με την αριθ. πρω.τ. 375/2020 αίτηση ζήτησε παράταση προθεσμίας εκατόν εβδομήντα (170) ημερών ήτοι μέχρι 29-7-2020.

Από την έναρξη των εργασιών και έως την υποβολή του αιτήματος της Αναδόχου (08.01.2020) καταγράφηκαν 180 ημέρες (βλ. συνημμένο πίνακα 1 – καιρικές συνθήκες – freemeteo) που υπήρξε αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχές, καταιγίδες, παγωνιά).

Για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπονται οι κάτωθι εργασίες:

1. Η τοποθέτηση των εξωτερικών αλουμινένιων παραθύρων / πορτών, υαλοστασίων η οποία προβλέπεται να γίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.
2. Στους εσωτερικούς τοίχους έχει γίνει ήδη η προεργασία και θα γίνει ο τελικός χρωματισμός του μετά την τοποθέτηση των εξωτερικών παραθύρων / πορτών. Η βαφή των εξωτερικών τοίχων θα γίνει μετά την τοποθέτηση των εξωτερικών παραθύρων / πορτών και της εξωτερικής διαμόρφωσης.
3. Στο δάπεδο εσωτερικά έχει διασταυρωθεί η τσιμεντοκονία και αφότου στεγνώσει θα επικολληθεί το δάπεδο linoleum.
4. Οι εσωτερικές ξύλινες πόρτες θα τοποθετηθούν κατόπιν διάστρωσης του δαπέδου linoleum.
5. Στο περιβάλλοντα χώρο έχει ήδη κατασκευαστεί το περιμετρικό τοίχείο της περίφραξης και έχει διαμορφωθεί ο χώρος για την τελική διάστρωση ώστε στον υπολειπόμενο χώρο να φυτευτούν τα δέντρα και να γίνει σπορά του χλοοτάπητα.
6. Έχουν κατασκευαστεί οι βασικές υποδομές του δικτύου ύδρευσης (κολεκτέρ, σωληνώσεις) και υπολείπεται να τοποθετηθούν οι κρουνοί, οι αναμικτήρες και ότι άλλο αποτελεί τελικό εξάρτημα ή σημείο υδροληψίας.
7. Έχουν κατασκευαστεί οι βασικές υποδομές του δικτύου κεντρικής θέρμανσης (κολεκτέρ, σωληνώσεις) και υπολείπεται να τοποθετηθούν τα θερμομαντικά σώματα και ο λέβητας μετά του καυστήρα.
8. Έχουν κατασκευαστεί οι βασικές υποδομές το δικτύου αποχέτευσης (σωληνώσεις) και υπολείπεται να τοποθετηθούν τα είδη υγιεινής και να συνδεθεί το δίκτυο με τον τελικό αποδέκτη (δίκτυο αποχέτευσης ΔΕΥΑ).
9. Έχουν κατασκευαστεί οι βασικές υποδομές των ηλεκτρικών δικτύων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων (σωλήνες προστασίας καλωδίων) και υπολείπεται να τοποθετηθούν οι καλωδιώσεις, οι ηλεκτρικοί πίνακες, η αντικεραυνική προστασία, τα φωτιστικά σώματα το διακοπτικό υλικό, οι πυρανιχνευτές και ο πίνακας πυρανίχνευσης.
10. Υπολείπεται να κατασκευαστεί το δίκτυο αερισμού.>> .

Η ΕΥΔΕ Πελ/σού με το αριθ. πρωτ. 827/2020 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη σχετικά με την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 29/7/2020.

Για την ολοκλήρωση το έργου κρίνεται αναγκαία η παράταση των εκατόν εβδομήντα (170) ημερών ήτοι μέχρι 29/7/2020 και γίνεται με αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή >>.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00 € με το Φ.Π.Α., εργολαβίας της Επιχείρησης «GEOGENESIS A.E.», μέχρι τις 29-7-2020, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, του Ν. 4623/2019 όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00 € με το Φ.Π.Α., εργολαβίας της Επιχείρησης “**ΓΕΟGENESIS A.E.**” **μέχρι τις 29-7-2020** με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **15/137/2020**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 14-4-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ