

Αριθμός Πρακτικού 23
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 12-5-2020

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5¹ του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα την 12^η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και από ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 12599/8-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Κορδώσης Χρ., 8)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπίτζιος Δημ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 200^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση πλατείας Παναγή Τσαλδάρη**» έθεσε υπόψη των Μελών της επιτροπής τα κάτωθι:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών,

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει,

2. την με αριθμ. 71/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.150.000,00 €

3. την με αριθ. 30/411/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη»

4. τις με αριθμ. 525/2017 και 76/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης

5. την με αριθμ. 135/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανακήρυξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στη «ΜΑ.СО.STRUCTIΟΝ ΤΑΕΑΕ”

6. την με αριθμ. 20276/20-6-2018 σύμβαση του Δήμου και της «ΜΑ.СО.STRUCTIΟΝ ΤΑΕΑΕ” για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη» αντί ποσού 1.232.626,29 € (πλέον του Φ.Π.Α) με προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. τον 1ο ΑΠΕ 1^{ου} και τον 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

8. την αριθ. 66/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ

9. την αριθ. πρωτ.17701/20-5-2019 αίτηση της ΜΑ.СО.STRUCTIΟΝ ΤΑΕΑΕ για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

10. την αριθ. 281/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου

11. την αριθ. πρωτ. 28612/19-8-2019 αίτηση της ΜΑ.СО.STRUCTIΟΝ ΤΑΕΑΕ, για 2η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

12. την αριθ. 393/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

13. τον 2ο ΑΠΕ και 2ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

14. την από 14-4-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από τους υπαλλήλους κ.κ. Κακάβα Νικόλαο και Τσολάκη Ιωάννη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Ν.Μ.Τ.Ε. του έργου : “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ”»

Κύριε Δήμαρχε κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η εργοληπτική επιχείρηση MAC.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ δυνάμει της αριθ. πρωτ.20276/20-6-2018 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 71/2017 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

Από την Δ/ση Τ.Υ. συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την σύμβαση. Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών καθώς και εργασίες πρόσθετες από τις συμβατικές χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, βάσει του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 από τη χρήση των απροβλέπτων και των επί ελάττων δαπανών.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε και του 2^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ανέρχεται σε 1.528.522,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ίσο με την σύμβαση .

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή >>.

Οι κ.κ. Πνευματικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος δήλωσαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι : «Εκτός του 4 “σωλήνες υπογείου δικτύου” οι νέες τιμές είναι χαριστικές. Οδηγείτε το έργο και τον Δήμο σε μεγάλες περιπέτειες εξαντλώντας τα απρόβλεπτα της εργολαβίας».

Ο κ. Κορδώσης Χρήστος δήλωσε ότι: «Δεν υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας». Ωστόσο η γραμματεία της Ο.Ε. έστειλε την εισήγηση στις 11/5/2020 σε ηλεκτρονική μορφή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και 2^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» εργολαβίας της Επιχείρησης «MAC.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, του Ν. 4623/2019 όπως ισχύει, του Ν 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ.: 1. Πνευματικού Αλέξανδρου και 2. Ταγαρά Βασίλειου. Ο κ. Κορδώσης Χρήστος δήλωσε ότι απέχει)

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ**» συνολικής δαπάνης 1.528.522,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ίσο με την σύμβαση, εργολαβίας της Επιχείρησης «MAC.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ», που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 71/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/200/2020.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 13-5-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ