

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Αριθμός Πρακτικού 43**  
**Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων**  
**Της 14-9-2020**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Ζαχαριά Σπυριδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 14<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 27011/10-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυριδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

1)Πούρος Γεώργιος, Προεδρεύων, 2)Ζαχαριάς Σπυριδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, 5), Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυριδων.

**Α π ό ν τ ε ς**

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος.

Λόγω απουσίας του Προέδρου, κ.Νανόπουλου Βασιλείου, στην σημερινή συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Πούρος Γεώργιος, δυνάμει της υπ' αριθμ. 33/270/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 402<sup>η</sup>:** Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση**

τροποποίησης της μελέτης του έργου **ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**» υπενθυμίζει την υπ'αριθμ.37/313/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ του έργου και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού και ακολούθως θέτει υπόψιν των μελών την υπ'αριθμ. πρωτ. 26580/08-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ.Κακάβα Ν. και έχει θεωρηθεί από την αν.Προϊσταμένη Δ/σης κ.Γκεζερλή Ν., η οποία καθ' όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης του έργου “ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”**

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η επιχείρηση **GEOGENESIS A.E.**, με το αριθμ.22932/12-07-2018 συμφωνητικό ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με την Αριθμ.Μελ.68/2017 του Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 844.595,35 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α με έκπτωση 55,59%.

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε από την σύμβαση για χρονικό διάστημα έξι (6) μήνες, ήτοι με συμβατική ημερομηνία περαίωσης 12/01/2019. Με τις αριθμ.22/310/2019 και 32/499/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ.24/208/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μετά από εμπρόθεσμες αιτήσεις του αναδόχου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30/09/2020.

Με την έναρξη των εργασιών και επίσκεψη στο έργο της Εταιρείας προμήθειας των μηχανημάτων επεξεργασίας προτάθηκε και έγινε αποδεκτό από την τότε Δημοτική Αρχή και τον Ανάδοχο να επεκταθεί προς Βορράν το υπόστεγο επεξεργασίας κατά ένα φάτνωμα ήτοι κατά 4,995 μέτρα επί 16,10 μέτρα συνολικής επιφάνειας  $E=80,41 M^2$  για να γίνονται γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ευχέρεια οι ελιγμοί του φορτωτή κατά την διαδικασία φορτοεκφόρτωσης των αποβλήτων (γεγονός που κρίθηκε αναγκαίο με βάση την εμπειρία από παρόμοιες εγκαταστάσεις).

Το υπόστεγο προβλέπονταν στην αρχική μελέτη να έχει επιφάνεια  $E=916,17 M^2$  και τώρα προβλέπεται να κατασκευασθεί συνολικής επιφάνειας  $E=996,58 M^2$ , ήτοι θα αυξηθεί κατά 80,41  $M^2$  σε ποσοστό επιφανείας 8,77% < του 10%.

Επίσης λόγω της γεινιάσης της περιοχής με μόνιμο οικισμό Ρομά προτάθηκε η κατασκευή περίφραξης από απλή με σιδερένιους πασσάλους και συρματόπλεγμα ύψους 2,0 μέτρων που προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, να γίνει τύπου NATO και να εγκατασταθεί σύστημα καμερών με καταγραφικό.

Στην υπόλοιπη εγκατάσταση δεν προτείνεται καμμία απολύτως άλλη αλλαγή.

Για την τροποποίηση της μελέτης γνωμοδότησε θετικά και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το πρακτικό αριθμ.18/13-08-2020 (θέμα 18ο).

Παρακαλούμε για την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή”.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προεδρεύων εισηγείται την τροποποίηση της υπ'αριθμ. 68/2017 μελέτης, προϋπολογισμού 2.360.000,00€ για την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με ανάδοχο την εταιρεία «GEOGENESIS A.E.», σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Στο σημείο αυτό ο κ.Πνευματικός Α. παίρνει τον λόγο και μεταξύ άλλων λέει ότι, αυτοί οι χειρισμοί της τροποποίησης μελέτης είχαν γίνει από την δική τους δημοτική αρχή, πράγμα απαραίτητο για την λειτουργία του εργοστασίου. Λέει επίσης ότι έπρεπε να είχαν έρθει προς

συζήτηση από τον Σεπτέμβριο του έτους 2019, διότι η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν μπορούσε να κάνει τροποποίηση σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018 όπως ισχύει, του Ν.4623/2019 όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

( Μειοψηφούντος του κ.Σταυρέλη Ν., με αρνητική ψήφο)

**Εγκρίνει** την τροποποίηση της υπ'αριθμ. 68/2017 μελέτης για την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑ-ΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 2.360.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με ανάδοχο την εταιρεία «GEOGENESIS Α.Ε.», σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **43/402/2020.-**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Κόρινθος, 30-09-2020**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**